



Commission de Suivi de Site StocaMine

Réunion du 7 Décembre 2016




Etat d'avancement des travaux de déstockage

Situation au 28 Novembre 2016



Bloc 12

A déstocker : **200 colis de déchets mercuriels**
représentant **13,9 tonnes de mercure**



- Déstockage depuis la dernière CSS
- ↑ Front d'avancement
- Déchets phytosanitaires

Etat d'avancement des travaux de déstockage

Situation au 28 Novembre 2016



Bloc 12

	Colis de déchets mercuriels à déstocker			Colis à déplacer		
	nombre	masse (t)	masse Hg (t)	nombre	dont arséniés	dont amiante
objectif	200	217	13,9	3 262	382	345
réalisé	0	0	0,0	1 228	292	49
taux d'avancement	0 %	0 %	0 %	38 %	76 %	14 %

Etat d'avancement des travaux de déstockage

Situation minière dans le Bloc 12



20/07/2016

Allée 1



29/08/2016



08/09/2016

**Toit décollé
et mur soufflé**

Etat d'avancement des travaux de déstockage

Situation minière dans le Bloc 12



Allée 1

*Toit décollé
et mur soufflé*



Etat d'avancement des travaux de déstockage

Situation minière dans le Bloc 12



25/11/2016

Allée 1

*Toit décollé
et mur soufflé*




25/11/2016

Etat d'avancement des travaux de déstockage

Situation minière dans le Bloc 12



Distribution des contraintes verticales (ITASCA)



Coût des travaux de fermeture



Scénario	Déstockage partiel		Déstockage total hors Bloc 15		
	B 21/11/12 76 % Hg	B 21/11/12/23 95 % Hg	Avancement 12 colis par jour	Dégradation annuelle de 2 %	Dégradation annuelle de 4 %
Fin des opérations de déstockage	1 ^{er} trimestre 2017	3 ^{ème} trimestre 2018	Mi 2028	Fin 2029	Mi 2032
	1 chantier		2 chantiers à partir de 2017		
Achèvement de la fermeture	Mi 2023	Fin 2023	Mi 2030	Fin 2031	Mi 2034
Coût total depuis 2014	171 M€	180 M€	309 M€	336 M€	384 M€



Merci de votre attention